



COMUNE DI VALSAMOGGIA

Città metropolitana di Bologna

Servizio Manutenzioni

manutenzioni@comune.valsamoggia.bo.it

051/836424

Verbale di lavori di somma urgenza N. 3

(Art. 140, comma 1, del D. Lgs. N. 36/2023)

Premesso che:

- nella giornata di sabato 19 ottobre 2024 (allerta meteo n. 142 del 18/10/2024 per criticità idraulica) si è verificato un evento eccezionale che ha pesantemente colpito parte del territorio comunale con particolare attenzione alle località di Crespellano, e Savigno;
- l'Ufficio Tecnico ha immediatamente effettuato sopralluoghi riscontrando numerosi dissesti di varia natura ed entità e diversi allagamenti a sottopassi e immobili comunali, dovuti ad esondazioni di torrenti e rii, che hanno creato situazioni di imminente pericolo per la pubblica incolumità e danneggiamenti a fabbricati pubblici e privati;

Il giorno 24/10/2024 alle ore 09,00 il sottoscritto Dott. Andrea Diolaiti, in qualità di Responsabile dell'Area Programmazione, realizzazione, Gestione Cura del Territorio, richiamati i verbali di sopralluogo n. 6, 7, 8 e 9 redatti dai tecnici comunali in data 24/10/2024, che si allegano in copia quale parte integrante e sostanziale alla presente, ha constatato la necessità indifferibile ed urgente di procedere, nel minor tempo possibile ad incaricare alcune imprese già operanti sul territorio comunale, in quanto titolari dei contratti di manutenzione ordinaria per conto del Comune o essere o per affidamenti precedenti attinenti alle opere da eseguirsi, le quali, senza alcun indugio, hanno prestato l'opera per la messa in sicurezza delle



aree e degli edifici pubblici al fine di intervenire tempestivamente e rimuovere ogni potenziale situazione di pericolo.

Ritenuto necessario, per quanto sopra, intervenire con somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'esecuzione di quanto di seguito specificato e riportato nei verbali di sopralluogo allegati:

verbale sopralluogo 6)

- Probabile ostruzione del canale tombato in via Fossetta (località Monteveglio), all'altezza di via Pradalbino n. 15b, che, non riuscendo a incanalare le acque dei fossi che ivi convergono ha provocato un forte ruscellamento durante le piogge, causando allagamenti e rotture della sede stradale che hanno reso difficoltoso il transito dei veicoli

verbale sopralluogo 7)

- Causa forti piogge il fosso esistente che interseca la via 4 Novembre in prossimità dell'intersezione con via S. Francesco risulta completamente ostruito di detriti che occludono la tubazione di attraversamento stradale causando allagamento delle proprietà a valle. Risulta inoltre completamente divelto il basamento di cemento che costituiva il fondo del fosso in prossimità dell'attraversamento stradale.

verbale sopralluogo 8)

- sottopasso Muzza / Spadetta (Bazzano) allagato
- sottopasso San Lorenzo (Calcara) allagato
- sottopasso di Pragatto via Della Stazione (Crespellano) allagato



- sottopasso ciclabile Muffa allagato

verbale sopralluogo 9)

- allagamento locali per un altezza di circa 1,20 mt della scuola secondaria della loc. di Crespellano, con conseguente danneggiamento degli arredi e materiale d'archivio presente nei locali seminterrati.

Visto l'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'esecuzione dei servizi/forniture/lavori di somma urgenza, ritenuto di dovere affidare detti servizi/forniture/lavori a ditte esterne dotate di idonee materiali, attrezzature e competenze professionali in merito.

Che a tal fine si è provveduto a interpellare le seguenti ditte:

- EDIL FA.ST DI FALZONE SALVATORE -verbale di sopralluogo n. 6) e 7);
- BRAGAGLIA SRL - verbale di sopralluogo n. 8);
- COOPERATIVA FACCHINI VALSAMOGGIA - verbale di sopralluogo n. 9)

Che, a seguito di un esame generale dei luoghi e dei danni, seduta stante si è formulato un preventivo di massima (vedi tabella sottostante) dei lavori necessari da eseguirsi in economia a corpo ed il relativo elenco dei prezzi;

che l'elenco prezzi unitari lo si è ricavato con riferimento al Prezziario dell'Ente
Prezziario Regionale - Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e difesa del
suolo della Regione Emilia-Romagna - Elenco regionale dei prezzi opere pubbliche e
difesa del suolo 2024 e/o altri prezziari regionali approvati [altro]
.....assoggettato ad un ribasso del 20% % sui prezzi proposti

Sede istituzionale: Comune di Valsamoggia, 40053 loc. Bazzano – Piazza Garibaldi, 1
tel: 051 836411- **fax:** 051 836440
posta elettronica certificata: comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it
codice fiscale e partita IVA: 03334231200



dall'Ente.

Che la durata dei lavori, forniture/servizi sarà di giorni 10;

6) via Fossetta_ Pulizia canale tombato e ripristino asfalti – Monteveglio			
Stima Economica di massima			
<i>Voci elementari</i>	<i>Quantità</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Importo</i>
Nolo autocarro motrici tre assi	10,00	80,00	800,00
Nolo autocarro motrici due assi con cassone ribaltabile	5,00	50,00	250,00
Nolo escavatore potenza da 30 a 59 kw	10,00	70,00	700,00
Nolo di pompa per aggettamento acque e lavoro di drenaggio acqua stagnante	1,00	400,00	400,00
Nolo autospurgo combinata jet per pulizia canale tombato	8,00	125,00	1.000,00
Fornitura e posa in opera con rullatura di misto cementato	1,00	1.300,00	1.300,00
Pulizia fossi di scolo e della sede stradale	1,00	1.000,00	1.000,00
Operaio specializzato con spese generali e utile di impresa	10,00	32,00	320,00
Oneri sicurezza			115,40
			0,00
		Sommano	5.885,40
		IVA al 22%	1.294,79
		IMPORTO COMPLESSIVO	7.180,19

Sede istituzionale: Comune di Valsamoggia, 40053 loc. Bazzano – Piazza Garibaldi, 1
tel: 051 836411 - **fax:** 051 836440
posta elettronica certificata: comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it
codice fiscale e partita IVA: 03334231200



7) Via 4 Novembre Intersezione via S. Francesco Crespellano

Stima Economica di massima

Num Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
RIPORTO					
LAVORI A MISURA					
1	Operaio qualificato				
1.2	Operaio qualificato				
	SOMMANO ora	10,00	18,52	185,20	
2	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato 300 kg/mc				
A03.007.005.	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 300 kg/mc				
d					
	SOMMANO mc	9,00	144,02	1.296,18	
3	Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, c ... i ora di effettivo esercizio: motori due assi fino a 10 t				
N04.001.005.	Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motori due assi fino a 10 t				
d					
	SOMMANO ora	24,00	84,79	2.034,96	
4	Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante ... esercizio: potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)				
N04.004.015.	Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)				
a					
	SOMMANO ora	24,00	61,48	1.475,52	
5	Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante ... per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 30 a 59 kW				
N04.004.015.	Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 30 a 59 kW				
b					
	SOMMANO ora	24,00	66,58	1.597,92	
	Parziale LAVORI A MISURA euro			6.589,78	
	TOTALE euro			6.589,78	

8) sottopasso Pragatto – Crespellano

Stima Economica di massima

<i>Voci elementari</i>	<i>Quantità</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Importo</i>
Centralina di comando impianto pompe sommerse con relativi apparati	1,00	2.210,00	2.210,00
operaio specializzato	16,00	40,00	640,00

Sede istituzionale: Comune di Valsamoggia, 40053 loc. Bazzano – Piazza Garibaldi, 1
tel: 051 836411 - **fax:** 051 836440
posta elettronica certificata: comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it
codice fiscale e partita IVA: 03334231200



	Sommano	2.850,00
	IVA al 22%	627,00
	IMPORTO COMPLESSIVO	3.477,00

09) Servizio di facchinaggio presso scuola media secondaria – loc. Crespellano			
Stima Economica di massima			
<i>Voci elementari</i>	<i>Quantità</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Importo</i>
Servizio di Facchinaggio (5 giorni lavorativi x 2 persone x ore ciascun)	80,00	19,00	1.520,00
		Sommano	1.520,00
		IVA al 22%	334,40
		IMPORTO COMPLESSIVO	1.854,40

Che i prezzi sono da ritenersi congrui e convenienti per l'amministrazione, in quanto corrispondenti a quelli comunemente praticati in zona per consimili lavori e tengono in debito conto le difficoltà operative nonché la richiesta di rapidità in esecuzione.

Che le imprese essendo sul posto si sono dichiarate disponibili ad eseguire quanto richiesto e secondo il presente verbale di somma urgenza.

Tutto ciò premesso e considerato

SI DISPONE IN DATA ODIERNA

L'attivazione delle ditte:

- EDIL FA.ST DI FALZONE SALVATORE;
- BRAGAGLIA SRL ;
- COOPERATIVA FACCHINI VALSAMOGGIA;

Sede istituzionale: Comune di Valsamoggia, 40053 loc. Bazzano – Piazza Garibaldi, 1
tel: 051 836411- **fax:** 051 836440
posta elettronica certificata: comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it
codice fiscale e partita IVA: 03334231200



Per l'esecuzione delle prestazioni di servizio del presente Verbale di Somma urgenza, le quali sottoscrivono lo stesso e dichiarano di avere preso visione dei luoghi e delle lavorazioni in argomento e che nulla hanno da obiettare sulle modalità delle lavorazioni da effettuare, salvo imprevisti che dovessero verificarsi nel corso delle lavorazioni stesse e che al termine dei lavori forniranno tutta la documentazione tecnica, nonché le necessarie certificazioni al R.U.P.

In carenza di superiore autorizzazione il presente ordine viene disposto sotto riserva di legge, tali riserve si intenderanno automaticamente sciolte dopo l'avvenuta formale approvazione della perizia giustificativa dei lavori, a copertura della spesa, redatta dal tecnico incaricato entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori.

Il presente verbale viene redatto in unica copia e firmato come di seguito.

Valsamoggia, 24/10/2024

Il Responsabile dell'Area

Dott. Andrea Diolaiti



Sede istituzionale: Comune di Valsamoggia, 40053 loc. Bazzano – Piazza Garibaldi, 1
tel: 051 836411- **fax:** 051 836440
posta elettronica certificata: comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it
codice fiscale e partita IVA: 03334231200




Per accettazione

Le Imprese

EDIL.FAST DI SALVATORE FALZONE

BRAGAGLIA SRL

BRAGAGLIA s.r.l.
Via Del Legatore 2 - 4138 Bologna
Tel 051.534865 - Fax 051.535454
C.F. - P.IVA 01845101201



COOPERATIVA FACCHINI VALSAMOGGIA

Sede istituzionale: Comune di Valsamoggia, 40053 loc. Bazzano – Piazza Garibaldi, 1
tel: 051 836411- **fax:** 051 836440
posta elettronica certificata: comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it
codice fiscale e partita IVA: 03334231200

